

### Instituto Nacional de las Mujeres- INAMU Unidad de Planificación Institucional

### Proceso: Proyectos de Inversión Pública

### Unidad de Planificación Institucional

## Informe semestral del Portafolio de Proyectos de Inversión Pública del INAMU al 16 de junio del 2025

Elaborado	Nombre de la persona funcionaria	Firma
Profesional Especialista de la Unidad de Planificación Institucional	Alice Nájera Alvarado	
Revisado	Nombre de la persona funcionaria	
Jefatura Unidad de Planificación Institucional	Ninotchka BenavidesBadilla	
Aprobación	Comisión de proyectos de inversión pública	
Fecha de aprobación	14/08/2025	

### Tabla de contenido

Introducción	3
Resumen Ejecutivo	4
Proyectos alcanzados: tres (3).	4
Proyecto Activo en etapa de pre-inversión con prioridad para el 2024- 2025 en adelante: tres (3)	4
Proyecto Activo en etapa de inversión 2024- 2025: uno (1)	4
Proyectos suspendidos: (1)Portafolio de Proyectos de Inversión Pública-INAMU	
a) Construcción y Equipamiento del Centro Especializado y Albergue temporal para Mujeres sus hijas e hijos afectados por la violencia intrafamiliar, del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el Gran Área Metropolitana.	
b) Diseño, desarrollo e implementación del sistema de registro y referencia único de atención a personas usuarias de los servicios del INAMU (SisRUAP)	
c) Estudio, diseño y construcción de la sede del Instituto Nacional de las Mujeres, en el Distrito Ciudad Quesada, en la Provincia de Alajuela	7
d) Estudio, Diseño y Construcción de la Sede del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el distrito Guaycará (Rio Claro), Cantón Golfito, Provincia Puntarenas	
Conclusiones	11



### Introducción

En cumplimiento de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos emitidas por la Contraloría General de la República, así como de las disposiciones relacionadas con la rendición de cuentas sobre los proyectos de inversión pública institucional, se presenta el informe trimestral del Portafolio de Proyectos del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), con corte al 16 de junio del 2025.

Este informe da cuenta del avance físico y de ejecución presupuestaria de los proyectos activos bajo la coordinación de la Unidad de Planificación Institucional (UPI) y de la Dirección Estratégica, en el caso del proyecto SisRUAP. Asimismo, se incluyen los principales hitos administrativos y técnicos alcanzados, las actualizaciones financieras, y el seguimiento a los compromisos institucionales adquiridos para el desarrollo de infraestructura pública orientada a la atención, protección y promoción de los derechos de las mujeres.

El objetivo es brindar a las autoridades competentes una visión clara y actualizada del estado del portafolio institucional, sirviendo como insumo para la toma de decisiones estratégicas en materia de inversión pública.

### Resumen Ejecutivo

Proyectos alcanzados: tres (3).

Nombre	Fecha de cierre en el BPIP
Proyecto: Estudios, Diseño, Construcción y Remodelación del Centro Especializado y Albergue temporal para Mujeres, sus hijas e hijos afectados por la violencia intrafamiliar (CEAAM Caribe) del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).	26/08/2019
Estudio, Diseño y Construcción de la Sede Regional Huetar Caribe del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el distrito primero, cantón central, Provincia de Limón.	21/03/2025
Estudio, Diseño y Construcción de la Sede Regional del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el Distrito de El Roble, Puntarenas.	21/03/2025

Proyecto Activo en etapa de pre-inversión con prioridad para el 2024- 2025 en adelante: tres (3).

- a. "Construcción y Equipamiento del Centro Especializado y Albergue temporal para Mujeres sus hijas e hijos afectados por la violencia intrafamiliar, del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el Gran Área Metropolitana.
- b. "Estudio, diseño y construcción de la sede del Instituto Nacional de las Mujeres, en el Distrito Ciudad Quesada, en la Provincia de Alajuela.
- c. Estudio, Diseño y Construcción de la Sede del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el distrito Guaycará (Rio Claro), Cantón Golfito, Provincia Puntarenas.

### Proyecto Activo en etapa de inversión 2024- 2025: uno (1).

d. Diseño, desarrollo e implementación del sistema de registro y referencia único de atención a personas usuarias de los

servicios del INAMU (SisRUAP). 003110 BPIP

### **Proyectos suspendidos: (1)**

e. Proyecto "Estudio, Diseño y Construcción de la Sede Central delInstituto Nacional de las Mujeres, en el Distrito de Zapote".

### Portafolio de Proyectos de Inversión Pública-INAMU

### Proyectos Activos etapa de pre-inversión

a) Construcción y Equipamiento del Centro Especializado y Albergue temporal para Mujeres sus hijas e hijos afectados por la violencia intrafamiliar, del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el Gran Área Metropolitana.

Centro Especializado y Albergue temporal para Mujeres sus hijas e hijos afectados por la violencia intrafamiliar, del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el Gran Área Metropolitana., CEAAM AM) es uno de los recursos Institucionales que el INAMU pone al servicio de la población para proteger y tutelar por los derechos de las víctimas de violencia severa contra las mujeres; quienes han escapado de un incidente de violencia que compromete su integridad, la de sus hijas e hijos.

- ✓ Descripción: Adquisición de terreno, construcción y equipamiento para el CEAAM AM
- ✓ ID Proyecto: INAMU-02-2018 CEAAM AM Código MIDEPLAN: 003014 BPIP
- ✓ Dependencia a cargo: Planificación Institucional

### Estado actual del Proyecto

- En abril del 2024 la Presidencia Ejecutiva traslada el proceso de Proyectos de Inversión a la Unidad de Planificación Institucional y se nombra a una profesional Especialista para que apoye a la Jefatura de la Unidad en la coordinación de proyectos de inversión, específicamente de infraestructura.
- El 08 de agosto mediante la Certificación INAMU-PE-UPI-001-2024 se envía un aval técnico a MIDEPLAN para realizar un ajuste en el costo total del proyecto, debido a las condiciones actuales del mercado, el aumento de costos en el ámbito de la construcción, los costos bases de proyectos anteriores construidos por la institución con requerimientos técnicos similares, condiciones propias del diseño como las características físicas del terreno lo cual aumenta el costo de la inversión, por tanto se obtiene costo total de inversión de ₡ 3 672 575 094,24 que corresponde a ₡124 197 425,85 de preinversión y ₡3 548 377 668,39 de inversión.

- El 22 de agosto del 2024 mediante el oficio INAMU-PE-506-2024, se solicita la modificación de nombre para el proyecto de inversión pública del INAMU, Código 003014 quedando de la siguiente manera: "Construcción y Equipamiento del Centro Especializado y Albergue temporal para Mujeres sus hijas e hijos afectados por la violencia intrafamiliar, del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el Gran Área Metropolitana"
- El 26 de agosto del 2024 se actualiza el documento perfil del proyecto "Construcción y Equipamiento del Centro Especializado y Albergue temporal para Mujeres sus hijas e hijos afectados por la violencia intrafamiliar, del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el Gran Área Metropolitana" hasta el apartado de Estudio Económico- Social.
- Se cuenta con el Estudio de suelos, por parte de la Municipalidad de Tibás, tramitado bajo el expediente ICE número D-022-2024, el cual indica que el terreno objeto de la solicitud NO posee limitaciones o restricciones urbanas o del Plan Regulador.
- Según el acuerdo número dos tomado en la Sesión Extraordinaria N° 18-2025 celebrada el 03 de junio del 2025. Aceptar la donación del terreno ofrecido por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), correspondiente a la finca inscrita bajo el Folio Real N°2-00120992-000, según Plano Catastrado N°A-0030971-2024, ubicado en Carrillos Bajos.
- En el mes de junio se publicó la Contratación de servicios profesionales para que se realicen estudios de factibilidad y diseño de proyectos en las Unidades Regionales Huetar Norte, Brunca y en el Área Metropolitana. Modalidad de entrega según demanda", este procedimiento también se encuentra disponible en SICOP, bajo el número 2025LY-000001-0015800001.
- Al 16 de junio del 2025 este proyecto no ha ejecutado recursos y presenta un avance del 18,33%.

# b) Diseño, desarrollo e implementación del sistema de registro y referencia único de atención a personas usuarias de los servicios del INAMU (SisRUAP).

- Ejecución presupuestaría total del proyecto (acumulativo del IV Trimestre del 2022 a junio 2025): #148 572 144,00 (ver anexo 2)
- Presupuesto programado 2025: \$\psi\$198 000 000,00
- Código MIDEPLAN: 003110 BPIP
- Porcentaje de cumplimiento avance del Proyecto 75%
- El 12 de julio del 2024, mediante el oficio INAMU-PE-DE-0168-2024 se modifica la fecha de terminación del proyecto señalando que el "proceso de contratación de la III fase está bastante retrasado y se espera gestionar la contratación durante el segundo semestre del presente año, por lo tanto, el desarrollo de esta fase del SisRUAP se alargará hasta el 2025"
- Responsables: Dirección Estratégica-INAMU.

- El proyecto inició en el segundo semestre del 2022. La primera fase de desarrollo del sistema, correspondiente a las variables comunes de todos los servicios institucionales interconectadas con SINIRUBE finalizó en el 2023. A finales de ese mismo año, se desarrolló la II fase correspondiente a los servicios de información y orientación (SIO), además, se amplió el contrato para iniciar el desarrollo del servicio FOMUJERES, que finalizó a mediados del 2024.
- Durante el 2024 también se realizó el levantamiento de las especificaciones técnicas de los servicios de atención y prevención de la violencia contra las mujeres para el desarrollo de la III fase del SisRUAP, cuyo proceso de contratación se realizará en el 2025.
- De acuerdo con la más reciente información brindada por la Dirección Estratégica, y tal como consta en la última actualización y aprobación del proyecto (mayo de 2025) registrada en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, la fase III tendría previsto su cierre en mayo de 2026. Sin embargo, la comunicación más reciente emitida por la Unidad de Informática señala que dicha etapa finalizaría entre julio y agosto de 2026, y no en mayo como se indica en la documentación oficial. Esto se debe a que actualmente la contratación se encuentra en el periodo de objeción al pliego de condiciones.

### c) Estudio, diseño y construcción de la sede del Instituto Nacional de las Mujeres, en el Distrito Ciudad Quesada, en la Provincia de Alajuela.

- Fase actual: Pre-inversión
- Etapa actual: Pre-factibilidad
- Ejecución presupuestaria en el periodo 2025: (\$\psi\$0)
- Mediante la CARTA-MIDEPLAN-AINV-UIP-0127-2025 se notifica la inscripción de proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) y se asigna código.
- Código de MIDEPLAN asignado: 003948
- Porcentaje de cumplimiento de avance físico en el Portafolio Institucional: 14,29%
- Se realizó la elaboración del documento perfil, según las Normas técnicas de MIDEPLAN.
- En el mes de junio se publicó la Contratación de servicios profesionales para que se realicen estudios de factibilidad y diseño de proyectos en las Unidades Regionales Huetar Norte, Brunca y en el Área Metropolitana. Modalidad de entrega según demanda", este procedimiento también se encuentra disponible en SICOP, bajo el número 2025LY-000001-0015800001. La recepción de ofertas inició a partir del día 03 de junio hasta el día 01 de julio del presente año, sin embargo probablemente

### GOBIERNO DE COSTA RICA

esta fecha se ampliará en virtud que se encuentra con recursos de apelación del pliego de condiciones, ante la Contraloría General de la República.

 A continuación, se presentan la estimación de costos y tiempo del proyecto

Estimación de tiempo y costos de inversión Proyecto Sede Huetar Norte

2.1 Etapas del Proyecto	Fecha de Inicio de la Etapa (día-mes-año)	Fecha de Conclusión de la Etapa (día-mes-año)	Costos en colones de la etapa		
Perfil (Fase Preinversión)	1-may-24	13-jun-25	<b>¢</b> 0,00		
Prefactibilidad (Fase Preinversión)	1-sep-25	31-oct-25	<b>\$</b> 17 972 207,04		
Factibilidad (Fase Preinversión)	3-nov-25	15-dic-25	<b>¢</b> 48 631 334,27		
Diseño (Fase Inversión)	1-ene-26	31-ago-26	<b>\$151 534 597,82</b>		
Licitación y Adjudicación (Fase Inversión)	30-jun-27	2-may-28	<b>¢</b> 0,00		
Ejecución (Fase Inversión)	3-jul-28	31-ene-29	<b>¢</b> 1 611 298 900,00		
Preoperación (Fase Postinversión)	5-feb-29	16-mar-29			
Operación (Fase Postinversión)	19-mar-29	19-mar-31			

**Total:** 1 762 833,49

**Nota técnica:** Los costos están basados en los valores históricos suministrados por la Dirección Administrativa Financiera, de otros proyectos de construcción similares al propuesto en este documento los cuales fueron ejecutados con éxito por el INAMU, específicamente, Sede INAMU Pacifico Central y Sede INAMU Caribe.

## d) Estudio, Diseño y Construcción de la Sede del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el distrito Guaycará (Rio Claro), Cantón Golfito, Provincia Puntarenas.

Fase actual: Pre-inversiónEtapa actual: Pre-factibilidad

- Ejecución presupuestaria en el periodo 2025: (\$\pi\$0)
- Mediante la CARTA-MIDEPLAN-AINV-UIP-0127-2025 se notifica la inscripción de proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) y se asigna código.
- Código de MIDEPLAN asignado: 003949
- Porcentaje de cumplimiento de avance físico en el Portafolio Institucional: 14,29%
- Se realizó la elaboración del documento perfil, según las Normas técnicas de MIDEPLAN.
- En el mes de junio se publicó la Contratación de servicios profesionales para que se realicen estudios de factibilidad y diseño de proyectos en las Unidades Regionales Huetar Norte, Brunca y en el Área Metropolitana. Modalidad de entrega según demanda", este procedimiento también se encuentra disponible en SICOP, bajo el número 2025LY-000001-0015800001.
- A continuación, se presentan la estimación de costos y tiempo del proyecto

### Estimación de tiempo y costos de inversión Proyecto Sede Brunca

2. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO								
2.1 Etapas del Proyecto	Fecha de Inicio de la Etapa (día-mes-año)	Fecha de Conclusión de la Etapa (día-mes-año)	Costos en colones de la etapa					
Perfil (Fase Preinversión)	1-abr-24	13-jun-25	<b>\$0,00</b>					
Prefactibilidad (Fase Preinversión)	1-sep-25	31-oct-25	<b>\$17 972 207,04</b>					
Factibilidad (Fase Preinversión)	3-nov-25	15-dic-25	<b>48</b> 631 334,27					
Diseño (Fase Inversión)	1-ene-26	31-ago-26	<b>¢</b> 151 534 597,82					
Licitación y Adjudicación (Fase Inversión)	2-abr-27	2-abr-29	<b>\$0,00</b>					
Ejecución (Fase Inversión)	2-jul-29	1-dic-30	<b>\$1 611 298 900,00</b>					
Preoperación (Fase Postinversión)	1-ene-31	19-abr-31						
Operación (Fase Postinversión)	1-may-31	1-may-31						

Total: 1 762 833,49

**Nota técnica :** Los costos están basados en los valores históricos suministrados por la Dirección Administrativa Financiera, de otros proyectos de construcción similares al propuesto en este documento los cuales fueron ejecutados con éxito por el INAMU, específicamente, Sede INAMU Pacifico Central y Sede INAMU Caribe.

### Resumen del Portafolio de Proyectos

Proyecto	Total Presupuesto	Total Ejecutado	Presupuesto 2025	Porcentaje	Estado
INAMU- UNOPS. 002692 BPIP	<b>©</b> 771 653 753,64	<b>#</b> 771 653 753,64	<b>₡</b> 0	14,29%	suspendido.
INAMU CEAAM Caribe. 002693 BPIP	<b>#</b> 2 398 888 644,83	<b>2</b> 2 398 888 644,83	<b>¢</b> 0	100%	Alcanzado
INAMU Pacifico Central. 002695 BPI	<b>#</b> 2 782 870 571,82	<b>#</b> 2 782 870 571,82	<b>¢</b> 0	100%	Alcanzado
INAMU Regional Huetar Caribe. 002694 BPIP	<b>#</b> 2 820 958 565,18	<b>#</b> 2 820 958 565,18	<b>₡</b> 0	100,%	Alcanzado.
INAMU-CEAAM AM. 003014 BPIP	Ø 3 672 575 094,24	<b>©</b> 0	<b>₡</b> 3 672 575 094,24	18,33%	Adquisición de terreno y estudios de pre-inversión en proceso.
INAMU (SisRUAP).: 003110 BPIP	<b>©</b> 254 483 000,00	<b>¢</b> 120 563 350	<b>¢</b> 198 000 000,00	75%	Inversión (Activo en ejecución)
INAMU- Sede Huetar Norte 003948	<b>\$</b> 1 762 833,49	<b>¢</b> 0	<b>#</b> 0	14,29%	Pre-inversión( Activo en pre- factibilidad)
INAMU- Sede Brunca 003949	<b>\$</b> 1 762 833,49	<b>¢</b> 0	¢ o	14,29%	Pre-inversión( Activo en pre- factibilidad)
Totales	<b>\$12 704 955 296,69</b>		<b>¢</b> 3 870 575 094,24		

#### Conclusiones


Con base en el análisis del portafolio institucional al 16 de junio del 2025, se concluye lo siguiente:


- 1. **Proyectos alcanzados:** Tres proyectos han sido concluidos con éxito y se encuentran actualmente en operación:
  - ✓ El CEAAM Caribe en la Región Atlántica.
  - ✓ La Sede Regional del INAMU en Puntarenas (El Roble).
  - ✓ La Sede Regional del INAMU en Limón (Huetar Caribe).
- 2. **Proyecto suspendido:** El proyecto de la Sede Central del INAMU en Zapote fue oficialmente liquidado y permanece suspendido, según lo informado por la Dirección Administrativa.
- 3. Proyectos en etapa de preinversión:
  - ✓ El proyecto del CEAAM para el Gran Área Metropolitana ha avanzado con la actualización del perfil, el estudio de suelos, la aceptación del terreno donado por el ICE y la publicación de la contratación para estudios de factibilidad.
  - ✓ Las sedes regionales de Ciudad Quesada (Huetar Norte) y Guaycará (Brunca) cuentan con sus perfiles elaborados conforme a las normas de MIDEPLAN y con código asignado, además con el aval sectorial correspondiente. Ambos proyectos se encuentran en la etapa de prefactibilidad, con la publicación en SICOP de la contratación para estudios de factibilidad.
- 4. Proyecto en etapa de inversión: El sistema SisRUAP presenta un avance del 75%. Su ejecución continúa durante el 2025, con una proyección de cierre de la tercera fase entre julio y agosto del 2026, conforme a la información más reciente emitida por la Unidad de Informática.
- 5. Avance presupuestario total: Del portafolio activo, se reporta un avance significativo en ejecución y planificación, consolidando la gestión institucional para fortalecer la infraestructura orientada a la atención de mujeres y sus familias, así como la modernización tecnológica de los servicios del INAMU.




### GOBIERNO DE COSTA RICA

### Anexo 1









### Anexo 2

### Información Programación Recursos SisRUAP

4.1 Presupuestos				Montos en Miles de Colones								
Año	Trimestre	Fase (Marcar Preinversión o Inversión)	Subpartida	Fuente de los Recursos	Recursos (Marcar RI o RE)	Modalidad de financiamiento (Marcar, según corresponda)	Presupuesto inicial	Aumento	Disminución	Presupuesto total	Ejecutado	Monto disponible
2021	1	Preinversión	05 Bienes duraderos I	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 118 875	<b>¢</b> 0	<b>©</b> 118 875	<b>©</b> 0	<b>¢</b> 0	<b>¢</b> 0
2021	2	Preinversión	05 Bienes duraderos I	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 118 875	<b>©</b> 0	<b>©</b> 118 875	<b>©</b> 0	<b>¢</b> 0	<b>©</b> 0
2021	3	Preinversión	05 Bienes duraderos I	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 118 875	<b>Ø</b> 0	<b>©</b> 118 875	<b>©</b> 0	<b>¢</b> 0	<b>©</b> 0
2021	4	Preinversión	05 Bienes duraderos I	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 118 875	<b>Ø</b> 0	<b>©</b> 118 875	<b>©</b> 0	<b>©</b> 0	<b>©</b> 0
2022	1	Preinversión	05 Bienes duraderos I	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 202 928	<b>¢</b> 0	<b>#</b> 202 928	<b>©</b> 0	<b>¢</b> 0	<b>¢</b> 0
2022	2	Preinversión	05 Bienes duraderos I	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 202 928	<b>©</b> 0	<b>©</b> 202 928	<b>©</b> 0	<b>¢</b> 0	<b>©</b> 0
2022	3	Inversión	05 Bienes duraderos	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 119 438	<b>©</b> 0	<b>©</b> 119 438	<b>©</b> 0	<b>©</b> 0	<b>©</b> 0
2022	4	Inversión	05 Bienes duraderos	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 119 438	<b>©</b> 0	Ø109 152	<b>©</b> 10 286	<b>©</b> 10 285	<b>©</b> 0
2023	1	Inversión	05 Bienes duraderos I	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 105 789	<b>¢</b> 0	<b>¢</b> 96 483	Ø9 306	<b>¢</b> 9 306	<b>©</b> 0
2023	2	Inversión	05 Bienes duraderos	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	¢96 483	<b>©</b> 0	<b>©</b> 96 483	<b>©</b> 0	<b>©</b> 0	<b>©</b> 0
2023	3	Inversión	05 Bienes duraderos	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 96 483	<b>©</b> 0	¢23 774	<b>©</b> 72 709	<b>©</b> 72 709	<b>©</b> 0
2023	4	Inversión	05 Bienes duraderos I	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	¢23 774	<b>©</b> 43 674	₡51 583	<b>©</b> 15 865	<b>©</b> 15 865	<b>©</b> 0
2024	1	Inversión	05 Bienes duraderos I	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 102 849	<b>¢</b> 0	<b>¢</b> 94 978	¢7 871	¢7 871	<b>©</b> 0
2024	2	Inversión	05 Bienes duraderos	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 94 978	<b>©</b> 0	<b>©</b> 91 038	Ø3 940	<b>©</b> 3 940	<b>©</b> 0
2024	3	Inversión	05 Bienes duraderos	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 91 038	<b>©</b> 0	¢62 442	<b>©</b> 28 596	<b>©</b> 28 596	<b>©</b> 0
2024	4	Inversión	05 Bienes duraderos I	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 0	<b>¢</b> 0	<b>©</b> 0	<b>©</b> 0	<b>©</b> 0	<b>©</b> 0
2025	1	Inversión	05 Bienes duraderos I	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 0	<b>¢</b> 0	<b>©</b> 0	<b>©</b> 0	<b>Ø</b> 0	<b>©</b> 0
2025	2	Inversión	05 Bienes duraderos I	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 0	<b>©</b> 0	<b>©</b> 0	<b>©</b> 0	<b>Ø</b> 0	<b>©</b> 0
2025	3	Inversión	5 Bienes duraderos	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>¢</b> 98 000	<b>Ø</b> 0	<b>#</b> 0	<b>©</b> 98 000	<b>©</b> 0	<b>©</b> 98 000
2025	4	Inversión	5 Bienes duraderos I	INAMU	RI (Recursos internos)	Recursos Institucionales	<b>©</b> 100 000	<b>Ø</b> 0	<b>¢</b> 0	<b>¢</b> 100 000	<b>Ø</b> 0	¢100 000